

๗. งบประมาณ



ISO
ISO ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Ken Hg

การแบ่งวงจางาน งบการเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างสถาบันสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง
เขตหนองจอก กทม.

มีคุณลักษณะเฉพาะตามแบบรูปรายการของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 15 รายการ แบ่งวงจางานออกเป็น 113งวด
รายการที่ 1 อาคารอำนวยการ เงินร้อยละ 7.51

งวดที่	1.1	เป็นเงินร้อยละ	1.04	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90% - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90 %	(ตรวจรับแล้ว)
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	1.2	เป็นเงินร้อยละ	0.83	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 % - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ - เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90% - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90%	(ตรวจรับแล้ว)
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	1.3	เป็นเงินร้อยละ	0.81	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 % - ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวอลูมิเนียมคอมโพสิต แผ่นอลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อลม ท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ	(ตรวจรับแล้ว)
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	1.4	เป็นเงินร้อยละ	1.02	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก,บันไดถึงชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งงานเคาน์เตอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวปูหินขัดสำเร็จรูป กระเบื้อง แล้วเสร็จ - ติดตั้งบัวสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ	(ตรวจรับแล้ว)
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน



ISO ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
30
KEM

งวดที่ 1.5	เป็นเงินร้อยละ 0.54	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	(ตรวจรับแล้ว)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
- ติดตั้งระบบหล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ			
- ตกแต่งพื้นผิวกระเบื้องยาง ปูพรม แล้วเสร็จ			
- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ			
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ			
		กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน
งวดที่ 1.6	เป็นเงินร้อยละ 1.54	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ			
- ติดตั้งลิฟท์พร้อมส่วนประกอบต่างๆของงานระบบลิฟท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
- ติดตั้งแผงสวิทช์อัตโนมัติ ชุดสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิทช์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	45 วัน
งวดที่ 1.7	เป็นเงินร้อยละ 1.18	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	(ตรวจรับแล้ว)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
- ติดตั้งครุภัณฑ์ จัดซื้อ แล้วเสร็จ			
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ 50%			
		กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน
งวดที่ 1.8	เป็นเงินร้อยละ 0.55	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ			
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ			
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ- จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ			
		กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน

รายการที่ 2 อาคารเรียนรวม เงินร้อยละ 10.86 %

งวดที่ 2.1	เป็นเงินร้อยละ 1.23	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	(ตรวจรับแล้ว)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
- มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
- ก่ออิฐฉาบปูนพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90%			



ISO M J

		<ul style="list-style-type: none"> - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ แล้วเสร็จ 90 % - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 2.2	เป็นเงินร้อยละ 1.09	<p>ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90% - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90% 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 2.3	เป็นเงินร้อยละ 0.75	<p>ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 % - ติดตั้งท่อลม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผนังแกรนิต ชัดมัน ผนังลิฟต์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ - ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ 90 % 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 2.4	เป็นเงินร้อยละ 1.40	<p>ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งฝิวอลูมิเนียมคอมโพสิต แผ่นอลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก,บันไดลิ้งชั้นตาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องแกรนิตทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นขัดมันเรียบทำระบบกันซึม,พื้นผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวปูหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ - ติดตั้งสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 2.5	เป็นเงินร้อยละ 1.05	<p>ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน



ISO
ISO ENGINEERING CO.LTD.
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ISO Eng

		- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 %		
		- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ		
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน
งวดที่	2.6	เป็นเงินร้อยละ 2.70 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-		
		- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ		
		- ติดตั้งแผงสวิทช์อัตโนมัติ ชุมสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
		- ติดตั้งลิฟท์พร้อมส่วนประกอบต่างๆของงานระบบลิฟท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
		- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิทช์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
		- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
		- ตกแต่งพื้นผิวกระเบื้องยาง พรม พื้นยกสำเร็จรูป แล้วเสร็จ		
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	45 วัน
งวดที่	2.7	เป็นเงินร้อยละ 2.35 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-		
		- ติดตั้งครุภัณฑ์ จัดซื้อ แล้วเสร็จ		
		- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ 50%		
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน
งวดที่	2.8	เป็นเงินร้อยละ 0.29 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-		
		- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ		
		- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ		
		- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ- จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
		- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ		
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน

รายการที่ 3 อาคารเฉพาะควบคุมพิเศษ เงินร้อยละ 3.56 ✓

งวดที่	3.1	เป็นเงินร้อยละ 0.14 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-		(ตรวจรับแล้ว)
		- ดอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ		
		- หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ		
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน
งวดที่	3.2	เป็นเงินร้อยละ 0.61 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-		(ตรวจรับแล้ว)
		- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ		
		- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้น 1 แล้วเสร็จ		



ISO
ISO ENGINEERING CO. LTD.
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

[Handwritten signatures and initials]

- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- เดินท่อระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่	3.3	เป็นเงินร้อยละ 0.56 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-	0.56	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	(ตรวจรับแล้ว)
		<ul style="list-style-type: none"> - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นดาดฟ้า ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ - ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90% - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % 			
				กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน

งวดที่	3.4	เป็นเงินร้อยละ 0.21 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-	0.21	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	(ตรวจรับแล้ว)
		<ul style="list-style-type: none"> - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 % - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90% - เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90% 			
				กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน

งวดที่	3.5	เป็นเงินร้อยละ 0.24 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-	0.24	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	
		<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 % - ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นขัดมัน ทำระบบกันซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวปูหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวพื้นทำทราายล้าง,พื้นผิวแกรนิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งบัวสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ 			
				กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน

งวดที่	3.6	เป็นเงินร้อยละ 0.13 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-	0.13	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	
		<ul style="list-style-type: none"> - ตกแต่งผนัง แล้วเสร็จ - ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ 90 % 			
				กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน

งวดที่	3.7	เป็นเงินร้อยละ 0.92 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-	0.92	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	
		<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 			



ISO ENGINEERING CO., LTD.
 บริษัท วิศวกร วิศวกรรม จำกัด
 108m

- ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

30

วัน

งวดที่ 3.8 เป็นเงินร้อยละ 0.30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-

- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบ่อเกราะบ่อซึม ระบบสุขาภิบาลภายนอก แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

45

วัน

งวดที่ 3.9 เป็นเงินร้อยละ 0.45 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-

- ติดตั้งแผงสวิตซ์อัตโนมัติ ชุมสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตซ์ตัวรับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ-
จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

30

วัน

รายการที่ 4 อาคารฝึกยิงปืน เงินร้อยละ 10.18

งวดที่ 4.1 เป็นเงินร้อยละ 0.12 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-

- ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ


กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

30

วัน

งวดที่ 4.2 เป็นเงินร้อยละ 1.16 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้น 1 แล้วเสร็จ



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a signature that appears to be 'ISO' and another that looks like '10cm'.

		<ul style="list-style-type: none"> - วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ - เดินท่อระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 4.3	เป็นเงินร้อยละ 0.79	<p>ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นดาดฟ้า ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ - ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคารพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับโครงหลังคา แล้วเสร็จ 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 4.4	เป็นเงินร้อยละ 1.06	<p>ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90% - มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - ติดตั้งบ่อเกราะ บ่อกรอง แล้วเสร็จ 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 4.5	เป็นเงินร้อยละ 0.56	<p>ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 % - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90% - เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90% 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 4.6	เป็นเงินร้อยละ 1.23	<p>ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 % - ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผนัง BALLISTIC RUBBER แล้วเสร็จ 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่ 4.7	เป็นเงินร้อยละ 0.88	<p>ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องเซรามิค แกรนิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ 	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน (แก้ไข)



ISO ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

- ตกแต่งผิวพื้นขัดมันทำระบบกันซึม, พื้นผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นผิวบุหินแกรนิต แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบัวสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงรับกระสุน แล้วเสร็จ 30%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

30

วัน

งวดที่ 4.8 เป็นเงินร้อยละ 1.32 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (แก้ไข)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งฝ้าเพดานแผ่น BALLISTIC RUBBER แล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตพร้อมโครงเคร่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 %
- ปูพื้นกระเบื้องยาง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงรับกระสุน แล้วเสร็จ 60%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

30

วัน

งวดที่ 4.9 เป็นเงินร้อยละ 1.07 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (แก้ไข)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงสวิทช์อัตโนมัติ ชุมสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์, ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิทช์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงรับกระสุน ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

30

วัน

งวดที่ 4.10 เป็นเงินร้อยละ 1.99 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (แก้ไข)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-

- ติดตั้งครุภัณฑ์ จัดซื้อ แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่างๆ-
จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง

ISO

ISO ENGINEERING CO. LTD

บริษัท ไอเอสโอ วิศวกรรม จำกัด

10Em ก

น.ส. อ.ก.ก.

ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

30

วัน

รายการที่ 5 อาคารที่พักผู้เข้ารับบริการฝึกอบรม เงินร้อยละ 16.27

งวดที่ 5.1 เป็นเงินร้อยละ 0.62 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ตรวจรับแล้ว)

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- เทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้นหลังคาแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตผนังลิฟต์ชั้น 5 แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

30

วัน

งวดที่ 5.2 เป็นเงินร้อยละ 0.37 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ตรวจรับแล้ว)

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นห้องเครื่อง/ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นหลังคาล่างแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นห้องเครื่อง แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

30

วัน

งวดที่ 5.3 เป็นเงินร้อยละ 1.70 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ตรวจรับแล้ว)

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตถังเก็บน้ำดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคารพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90%
- ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90 %
- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90 %
- เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90 %

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

30

วัน

งวดที่ 5.4 เป็นเงินร้อยละ 1.77 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ตรวจรับแล้ว)

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90%
- ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %
- ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องเซรามิก ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %
- เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

30

วัน



ISO ENGINEERING CO. LTD.

บริษัท ไอเอสโอ วิศวกรรม จำกัด



รับ ๑๓/๑๑/๒๕๖๓

ISO E

งวดที่	5.5	เป็นเงินร้อยละ 0.82 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า, และระบบสายสัญญาณต่างๆ ชั้นที่ 1 ถึงชั้น 3 แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 5 (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90 % - ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องเซรามิค ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ - ผนังระบบกันซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ	1.82	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	(ตรวจรับแล้ว)
				กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน
งวดที่	5.6	เป็นเงินร้อยละ 1.88 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องแกรนิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นขัดมันทำระบบกันซึม, พื้นผิวหินขัดสีขาว ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม แล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวปูหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวพื้นกรวดล้าง, พื้นผิวทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งบัวเชิงผนังหินขัด, บัวสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90% - เดินทอลม ระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%	1.67	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	(ตรวจรับแล้ว)
				กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน
งวดที่	5.7	เป็นเงินร้อยละ 1.67 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานอลูมิเนียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตพร้อมโครงเคร่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก, บันไดลิ้งชั้นลาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 5 (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ	1.51	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	(ตรวจรับแล้ว)
				กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน
งวดที่	5.8	เป็นเงินร้อยละ 1.51 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ			



16 ส.พ.

ISOE

- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 %
 - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม ชั้นที่1ถึงชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 5.9 เป็นเงินร้อยละ 2.19 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
 - ระบบสุขาภิบาลภายนอก แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม ชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งลิฟท์พร้อมส่วนประกอบต่างๆของงานระบบลิฟท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตซ์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน

งวดที่ 5.10 เป็นเงินร้อยละ 3.74 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-

- ติดตั้งครุภัณฑ์ จัดซื้อ แล้วเสร็จ
 - ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ 50%
 - ติดตั้งแผงสวิตซ์อัตโนมัติ ชุดสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ
 - ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
 - ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่างๆ-
จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

รายการที่ 6 อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ เงินร้อยละ 3.47

งวดที่ 6.1 เป็นเงินร้อยละ 0.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ยกเลิก)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-

- หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 0 วัน

งวดที่ 6.2 เป็นเงินร้อยละ 0.30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ตรวจรับแล้ว)

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้น 2 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตถึงเก็บน้ำได้ดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ



ISO ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ISOE J

Handwritten signature in blue ink.

		- เดินท่อระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	6.3	เป็นเงินร้อยละ 0.36 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			(ตรวจรับแล้ว)
		- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ			
		- วางแผนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ			
		- หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น 2 แล้วเสร็จ			
		- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ			
		- บ่อบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	6.4	เป็นเงินร้อยละ 0.11 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			(ตรวจรับแล้ว)
		- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นดาดฟ้า ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ			
		- หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ			
		- ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคารพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	6.5	เป็นเงินร้อยละ 0.64 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			(ตรวจรับแล้ว)
		- ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90%			
		- มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %			
		- เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	6.6	เป็นเงินร้อยละ 0.32 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			(ตรวจรับแล้ว)
		- ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 %			
		- บุปื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ			
		- ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90%			
		- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90%			
		- เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%			
		- เดินท่อลม ระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	6.7	เป็นเงินร้อยละ 0.21 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			(ตรวจรับแล้ว)
		- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 %			
		- ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			



ISO ENGINEERING CO., LTD. (ตรวจรับแล้ว)
บริษัท ไอเอสโอ วิศวกรรม จำกัด

Handwritten signatures and initials in black ink, including a signature that appears to be 'kam'.

		- ตกแต่งผนัง แล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	6.8	เป็นเงินร้อยละ 0.48 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-			(ตรวจรับแล้ว)
		- ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ			
		- ตกแต่งผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ			
		- ทำระบบสุขาภิบาลภายนอก แล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	6.9	เป็นเงินร้อยละ 0.50 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-			
		- ติดตั้งหลังคาโพลีคาร์บอเนต ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- งานเบ็ดเตล็ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 %			
		- ติดตั้งราวระเบียง แฉกกันแดด แล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	6.10	เป็นเงินร้อยละ 0.55 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-			(แก้ไข)
		- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตซ์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งแผงสวิตซ์อัตโนมัติ ชุมสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งระบบทีวี พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ			
		- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ			
		- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่างๆ- จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยจนจ ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทศประการ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน




กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

ISO ENGINEERING CO., LTD.
 10cm

รายการที่ 7 อาคารฝึกทักษะการต่อสู้ป้องกันตัว เงินร้อยละ 4.69

งวดที่	7.1	เป็นเงินร้อยละ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตตั้งเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จ	0.09	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	(ตรวจรับแล้ว)
				กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน
งวดที่	7.2	เป็นเงินร้อยละ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้น 1 แล้วเสร็จ - วางแผนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นระดับ+4.3 แล้วเสร็จ - เดินท่อระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ - บ่อบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ	0.72	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	(ตรวจรับแล้ว)
				กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน
งวดที่	7.3	เป็นเงินร้อยละ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นระดับ +4.30 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้น 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นระดับ +7.80 แล้วเสร็จ - วางแผนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ระดับ +4.30 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นระดับ+7.80 แล้วเสร็จ	0.55	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	(ตรวจรับแล้ว)
				กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน
งวดที่	7.4	เป็นเงินร้อยละ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคารพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ - มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ	0.82	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	
				กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน
งวดที่	7.5	เป็นเงินร้อยละ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90% - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก- ท่อระบายอากาศแล้วเสร็จ	0.36	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	
				กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน



ISO ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

10cm

Handwritten signature in black ink.

งวดที่ 7.6 เป็นเงินร้อยละ 0.29 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 %
- ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90%
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90%
- เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 7.7 เป็นเงินร้อยละ 0.33 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ และฉนวนกันความร้อน แล้วเสร็จ 90 %
- ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อลม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 7.8 เป็นเงินร้อยละ 0.78 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตกแต่งผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ 90 %
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 7.9 เป็นเงินร้อยละ 0.23 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 %
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเบ็ดเตล็ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำระบบระบายน้ำภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

งวดที่	7.10	เป็นเงินร้อยละ 0.52	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งแผงสวิตช์อัตโนมัติ ชุดสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตช์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ - ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ - ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ- จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
--------	------	---------------------	---	--------------------	----	-----

รายการที่ 8 อาคารฝึกทักษะทางน้ำ เงินร้อยละ 8.28

งวดที่	8.1	เป็นเงินร้อยละ 0.64	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ตรวจรับแล้ว) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
--------	-----	---------------------	--	--------------------	----	-----

งวดที่	8.2	เป็นเงินร้อยละ 1.34	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ตรวจรับแล้ว) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้น 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้น 2 แล้วเสร็จ - วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ - เดินท่อระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
--------	-----	---------------------	--	--------------------	----	-----

งวดที่	8.3	เป็นเงินร้อยละ 0.89	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ตรวจรับแล้ว) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้น แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ - วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคานพื้นชั้นหลังคา แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
--------	-----	---------------------	---	--------------------	----	-----

งวดที่	8.4	เป็นเงินร้อยละ 0.85	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ตรวจรับแล้ว) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นลาดฟ้า ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
--------	-----	---------------------	--	--------------------	----	-----



ISO ENGINEERING CO. LTD.
บริษัท วิศวกรรม จำกัด
Kam J
[Handwritten signature]

		- ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคารพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ			
		- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับโครงหลังคา แล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	8.5	เป็นเงินร้อยละ 0.70 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90%			
		- มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ			
		- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %			
		- เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	8.6	เป็นเงินร้อยละ 0.67 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			(ตรวจรับแล้ว)
		- ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 %			
		- ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90%			
		- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90%			
		- เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	8.7	เป็นเงินร้อยละ 0.71 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 %			
		- ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ตกแต่งผนัง กระเบื้อง ผนังเหล็ก ผนังกันซึม แล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	8.8	เป็นเงินร้อยละ 0.33 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
		- ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องแกรนิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ตกแต่งผิวพื้นขัดมัน ทำระบบกันซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ตกแต่งพื้นผิวปูหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ			
		- ตกแต่งพื้นผิวหินแกรนิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งบัวเชิงผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน



บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 30
 วัน
 10/08/17

งวดที่ 8.9 เป็นเงินร้อยละ 1.34 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบหล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบสระน้ำและระบบสุขาภิบาลภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน

งวดที่ 8.10 เป็นเงินร้อยละ 0.81 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงสวิตซ์อัตโนมัติ ชุดสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตซ์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ- จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

รายการที่ 9 อาคารจอดรถ เงินร้อยละ 9.27 ✓

งวดที่ 9.1 เป็นเงินร้อยละ 0.90 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ตรวจรับแล้ว)

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 3A-3B แล้วเสร็จ
- หล่อพื้นPOST TENSIONพื้นชั้นที่ 3A-3B แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 3A-3B แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาคันที่ 4A-4B แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 9.2 เป็นเงินร้อยละ 0.89 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ตรวจรับแล้ว)


จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 4A-4B แล้วเสร็จ
- หล่อพื้นPOST TENSIONพื้นชั้นที่ 4A-4B แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 4A-4B แล้วเสร็จ



Handwritten signatures and initials in blue ink.

		-หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 5A-5B แล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	9.3	เป็นเงินร้อยละ 0.89 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 5A-5B แล้วเสร็จ - หล่อพื้นPOST TENSIONพื้นชั้นที่ 5A-5B แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 5A-5B แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 6A-6B แล้วเสร็จ			(ตรวจรับแล้ว)
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	9.4	เป็นเงินร้อยละ 0.84 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 6A-6B แล้วเสร็จ - หล่อพื้นPOST TENSIONพื้นชั้นที่ 6A-6B แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 6A-6B แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสาชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ			(ตรวจรับแล้ว)
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	9.5	เป็นเงินร้อยละ 0.83 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ - หล่อพื้นPOST TENSIONพื้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ - ก่ออิฐหล่อเสาเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ แล้วเสร็จ 90 %			(ตรวจรับแล้ว)
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	9.6	เป็นเงินร้อยละ 0.37 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 % - ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ			(ตรวจรับแล้ว)
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	9.7	เป็นเงินร้อยละ 0.44 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90%			(ตรวจรับแล้ว)



ISO 9001 CERTIFIED CO., LTD
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Handwritten signatures and initials in blue ink.

- ติดตั้งผนังค.ส.ล. แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 9.8 เป็นเงินร้อยละ 0.73 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ตกแต่งผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 %
- ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นขัดมันทำระบบกันซึม, พื้นผิวขัดเรียบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นผิวปูหินขัดสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- ตกแต่งพื้นผิวทรายล่าง, พื้นผิวEPOXY ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบัวสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- บ่อบำบัด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 9.9 เป็นเงินร้อยละ 1.04 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ตรวจรับแล้ว) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ
- ติดตั้งหลังคาและผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้ง ระบบดับเพลิง แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 9.10 เป็นเงินร้อยละ 0.31 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก, บันไดลิฟต์ชั้นลาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 9.11 เป็นเงินร้อยละ 0.90 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ตรวจรับแล้ว) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งระบบปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งลิฟต์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู หน้าต่าง และกระจก แล้วเสร็จ



ISO ENGINEERING CO. LTD.

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

งวดที่	9.12	เป็นเงินร้อยละ	1.13	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	
		จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-			
		- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งแผงสวิตช์อัตโนมัติ ชุดสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตซ์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ			
		- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ- จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
		- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน

รายการที่ 10 อาคารหอสังเกตการณ์ (ยกเล็ก)

งวดที่	10.1	เป็นเงินร้อยละ	0.00	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	(ยกเล็ก)
		จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-			
		- ดอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ			
		- หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ			
		- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ			
		- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้น 1 แล้วเสร็จ			
		- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้น 2 แล้วเสร็จ			
		- เดินท่อระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ			
		- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ			
		- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้น 2 แล้วเสร็จ			
		- หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ			
		- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นดาดฟ้า ถึงชั้นหลังคา แล้วเสร็จ			
		- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ			
		- ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคารพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ			
			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	0	วัน
งวดที่	10.2	เป็นเงินร้อยละ	0.00	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	(ยกเล็ก)
		จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-			
		- ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90%			
		- ปูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ			
		- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %			
		- เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %			
		- ป่อกระโระ ป่อกรอง แล้วเสร็จ			
		- ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 %			
		- ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90%			
		- เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%			
		- ติดตั้งผนังไม้สำเร็จรูป แล้วเสร็จ			



Handwritten signatures and dates at the bottom right of the page.

- ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ตกแต่งผิวพื้นขัดมัน ระบบกันซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ
 - ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตซ์ได้รับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งแผงสวิตซ์อัตโนมัติ ชุดสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งระบบล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
-
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
 - ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ -
จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง,
ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 0 วัน

รายการที่ 11 ขาดการจ้างการฝึกยูนิเวิร์ส เงินร้อยละ 1.92

- งวดที่ 11.1 เป็นเงินร้อยละ 0.16 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

- งวดที่ 11.2 เป็นเงินร้อยละ 0.26 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
 - วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้น 2 แล้วเสร็จ
 - เดินท่อระบบป้องกันปลวก แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

- งวดที่ 11.3 เป็นเงินร้อยละ 0.17 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตบันไดขึ้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
 - วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
 - หล่อคอนกรีตเสาชั้นล่างรับคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'Kam'.

งวดที่	11.4	เป็นเงินร้อยละ 0.21 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคานและพื้นชั้นดาดฟ้า ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันไดชั้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	11.5	เป็นเงินร้อยละ 0.16 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ 90% - บูพื้นและบุผนังกระเบื้องห้องน้ำ- ส้วม แล้วเสร็จ - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 % - เดินท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งและท่อโลโครก ท่อระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	11.6	เป็นเงินร้อยละ 0.16 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ 90 % - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆ (ยกเว้นฝ้าอลูมิเนียม) แล้วเสร็จ 90% - เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	11.7	เป็นเงินร้อยละ 0.05 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ แล้วเสร็จ 90 % - ติดตั้งท่อระบายน้ำมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผนัง แล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน
งวดที่	11.8	เป็นเงินร้อยละ 0.15 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นขัดมัน ทำระบบกันซึม,พื้นผิวขัดหยาบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นผิวขัดมัน แล้วเสร็จ - ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จ - ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่างๆ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน



Handwritten signature and initials in blue ink.

งวดที่ 11.9	เป็นเงินร้อยละ 0.29	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ส้วม แล้วเสร็จ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งงานบันไดและส่วนประกอบของงานบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งราวกันตก ภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งงานป้ายชื่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - ติดตั้งกระจกประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ - ติดตั้งบ่อเกรอะ และระบบสุขาภิบาลภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 			
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ			30 วัน
งวดที่ 11.10	เป็นเงินร้อยละ 0.31	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	(แก้ไข)
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิตซ์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งแผงสวิตซ์อัตโนมัติ ชุดสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์, ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง แล้วเสร็จ - ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ - ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่างๆ- จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง- ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ 			
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ			30 วัน

รายการที่ 12 เสาธงสูง 30 ม. เงินร้อยละ 0.22 ✓

งวดที่ 12.1	เป็นเงินร้อยละ 0.05	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
<ul style="list-style-type: none"> - ดอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคาน พื้น และเสา แล้วเสร็จ - ก่ออิฐ แล้วเสร็จ 			
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ			30 วัน
งวดที่ 12.2	เป็นเงินร้อยละ 0.17	ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง	
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
<ul style="list-style-type: none"> - ตกแต่งงานฐานเสาธง แล้วเสร็จ - ติดตั้งเสาธงและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งแผงควบคุมอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าและระบบต่างๆ แล้วเสร็จ 			



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a signature that appears to be 'Cam J'.

- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

รายการที่ 13 อาคารเก็บขยะ เงินร้อยละ 0.11

งวดที่ 13.1 เป็นเงินร้อยละ 0.11 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ทอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน พื้นชั้นล่าง แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้่นล่างรับโครงหลังคา แล้วเสร็จ
- ประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กอาคารพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง แล้วเสร็จ
- มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนภายใน-ภายนอกในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งชุดวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ทำระบบสุขาภิบาลภายนอก แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

รายการที่ 14 อาคารฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ(งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ) เงินร้อยละ 1.87

งวดที่ 14.1 เป็นเงินร้อยละ 0.14 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ตรวจรับแล้ว) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 90 %

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 14.2 เป็นเงินร้อยละ 0.44 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายสัญญาณต่างๆ แล้วเสร็จ 90%
- เดินท่อสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 90%
- เดินท่อลม แล้วเสร็จ 90 %



กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

งวดที่ 14.3 เป็นเงินร้อยละ 0.37 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ตรวจรับแล้ว)
 จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 %
 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 14.4 เป็นเงินร้อยละ 0.92 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ตรวจรับแล้ว)
 จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
 - ติดตั้งแผงสวิทช์อัตโนมัติ ขุมสายโทรศัพท์ แผงควบคุมแจ้งเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์,ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งระบบทีวีรวม แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมสวิทช์เต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ-
 จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

รายการที่ 15 งานฝังบริเวณ เงินร้อยละ 21.79

งวดที่ 15.1 เป็นเงินร้อยละ 0.99 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ตรวจรับแล้ว)
 จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
 - วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก แล้วเสร็จ 30%
 - ถมดินปรับระดับหน้าอาคารเพื่อความสวยงามแล้วเสร็จ
 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 15.2 เป็นเงินร้อยละ 3.47 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง (ตรวจรับแล้ว)
 จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
 - วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก แล้วเสร็จ 70%
 - หล่อคอนกรีตถนน แล้วเสร็จ 30 %
 - เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 90 %
 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน



ISO ENGINEERING CO.,LTD.
 บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Handwritten signatures in blue ink, including one that appears to be 'ISO' and another that is more illegible.

<p>งวดที่ 15.3</p>	<p>เป็นเงินร้อยละ 1.39 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก แล้วเสร็จ 90% - หล่อคอนกรีตถนน แล้วเสร็จ 70 % - ปูพื้นทางเท้า แล้วเสร็จ 70 % 	<p>กำหนดเวลาแล้วเสร็จ</p>	<p>30</p>	<p>วัน</p>
<p>งวดที่ 15.4</p>	<p>เป็นเงินร้อยละ 4.23 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปูหญ้า แล้วเสร็จ 30% - หล่อคอนกรีตถนน แล้วเสร็จ 90% - ปูพื้นทางเท้า แล้วเสร็จ 60% - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายโทรศัพท์ แล้วเสร็จ 40% - เดินท่อเมนประปา ประตุน้ำ แล้วเสร็จ 90% - สถานีไฟฟ้าย่อย แล้วเสร็จ 50% 	<p>กำหนดเวลาแล้วเสร็จ</p>	<p>30</p>	<p>วัน</p>
<p>งวดที่ 15.5</p>	<p>เป็นเงินร้อยละ 4.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปูหญ้า แล้วเสร็จ 60% - หล่อคอนกรีตถนนส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ - วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายโทรศัพท์ แล้วเสร็จ 90% - เดินท่อเมนประปา ประตุน้ำ แล้วเสร็จ 90% 	<p>กำหนดเวลาแล้วเสร็จ</p>	<p>30</p>	<p>วัน</p>
<p>งวดที่ 15.6</p>	<p>เป็นเงินร้อยละ 4.32 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปูหญ้า แล้วเสร็จ 90% - ร้อยสาย ระบบไฟฟ้า,และระบบสายโทรศัพท์ ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งแผงสวิตซ์อัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 	<p>กำหนดเวลาแล้วเสร็จ</p>	<p>30</p>	<p>วัน (แก้ไข)</p>



ISO ENGINEERING CO. LTD. วัน
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

งวดที่	15.7	เป็นเงินร้อยละ 3.39 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-	(แก้ไข)
		<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย UNIT SUBSTATION แล้วเสร็จ - ติดตั้งเสาประตูปรับบอล ดีเส้นสนาม แล้วเสร็จ - ปูพื้นทางเท้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ - ปูหญ้า ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ - ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ- จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ 	
		กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30 วัน

- หมายเหตุ
- 1 กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ภายใน 820 (แปดร้อยยี่สิบวัน) วันนับแต่วันเริ่มทำงานตามสัญญา หรือได้รับแจ้งให้เริ่มทำงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้รับจ้างสามารถเบิกข้ามงวดได้
 - 2 ผู้รับจ้างสามารถเบิกข้ามงวดได้ (ยกเว้นงวดสุดท้าย)

กองมาตรฐานราคากลาง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
22 มกราคม 2564

การแบ่งงวดงาน งวดเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างสถาบันสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง
เขตหนองจอก กทม.



(Handwritten signature in blue ink)

ISO
ISO ENGINEERING CO. LTD.
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(Handwritten signature in blue ink)