

บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒)
ก่อสร้างห้องเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายกรมสอบสวนคดีพิเศษ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ “ผู้ว่าจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ บริษัท ทำเลไทย ธรรมชาติ จำกัด “ผู้รับจ้าง” ซึ่งกำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้างจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยแบ่งออกเป็น ๒ งวด คือ งวดที่ ๑ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ครบกำหนดวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) งวดที่ ๒ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้างจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ครบกำหนดวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และเอกสารรายละเอียด แนวนับท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังนี้

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
<p>ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน</p> <p>ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงิน ค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้าน สองแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๓๖,๔๔๘.๖๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพัน สี่ร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์) ตลอดจนภาษี อากาศอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือ ราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้</p> <p>งวดที่ ๑ เป็นจำนวน ๓,๒๘๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และส่งมอบงานภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ให้ก่อสร้างจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้</p>	<p>ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงิน ค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๑๑๙,๔๐๖.๐๔ บาท (เจ็ดล้าน หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกบาทสี่สตางค์) ซึ่งได้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔๖๕,๗๕๕.๕๔ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากาศอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการ จ่ายเงินเพียงงวดเดียว (วงเงินตามสัญญาเดิม ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท งานเพิ่มจำนวน ๒๔๕,๒๑๗.๐๔ บาท หักงานลด จำนวน ๑,๓๒๕,๘๑๑ บาท คงเหลือเงินที่ ต้องจ่าย ๗,๑๑๙,๔๐๖.๐๔ บาท รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายสัญญา</p> <p>เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามสัญญาเดิม และ งานเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จ ทั้งหมด และส่งมอบงานภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ ลงนามบันทึกเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒) และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้</p>



รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
<p>รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่องานรื้อถอนราวกันตก ค.ส.ล. ทางเดินริมระเบียงชั้น G และงานรื้อถอนแผงกันแดดโลหะแล้วเสร็จ - เมื่องานฐานรากและโครงสร้าง แล้วเสร็จ - เมื่องานสุขาภิบาลและประปา แล้วเสร็จ - เมื่องานระบบไฟฟ้ากำลังแล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ (ไม่รวมโคมไฟฟ้าแสงสว่าง) - เมื่องานระบบปรับอากาศแล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ (ไม่รวมติดตั้ง FCU.) <p>งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๒๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้</p>	<p>รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่องานรื้อถอนราวกันตก ค.ส.ล. ทางเดินริมระเบียงชั้น G และงานรื้อถอนแผงกันแดดโลหะแล้วเสร็จ - เมื่องานฐานรากและโครงสร้าง แล้วเสร็จ - เมื่องานสุขาภิบาลและประปา แล้วเสร็จ - เมื่องานระบบไฟฟ้ากำลังแล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ (ไม่รวมโคมไฟฟ้าแสงสว่าง) - เมื่องานระบบปรับอากาศแล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ (ไม่รวมติดตั้ง FCU.) - เมื่องานสถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เมื่องานระบบไฟฟ้ากำลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
<p>ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และส่งมอบงานภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้างจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่องานสถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เมื่องานระบบไฟฟ้ากำลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เมื่องานติดตั้งดวงโคมแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เมื่องานติดตั้งระบบปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เมื่องานครุภัณฑ์จัดซื้อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานอื่น ๆ และทดสอบการใช้งาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ <p>เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่องานติดตั้งดวงโคมแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เมื่องานติดตั้งระบบปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เมื่องานครุภัณฑ์จัดซื้อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานอื่น ๆ และทดสอบการใช้งาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ <p>เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานเพิ่มตามเอกสารแนบรายละเอียดแนบทำสัญญาจ้างก่อสร้างนี้
รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
<p>ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา</p>	
<p>ข้อ ๕ วรรคสอง ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว</p>	<p>ข้อ ๕ วรรคสอง รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามบันทึกเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒)</p>



รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
<p>ข้อ ๑๕ ค่าปรับ</p> <p>หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนรายวันอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ต่อวันของค่าจ้าง และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย</p> <p>ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย</p>	<p>หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนรายวันอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ต่อวันของค่าจ้างที่แก้ไขใหม่ตามบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย</p> <p>ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย</p>



๑. งานพื้น

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๑	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง เดิม แบบที่ A-๐๙ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๑ ๒. งานปรับปรุง ๒.๑ งานพื้น - ปูพื้นหินแกรนิตสีดำอินเดีย สำหรับพื้นบันได ขนาด ๒๕ x ๑๒๐ ซม./ชั้น	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง แก้ไขเป็น Shop Drawing ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๑ ๒. งานปรับปรุง ๒.๑ งานพื้น - ปูพื้นหินแกรนิตสีดำอินเดีย สำหรับพื้นบันได ขนาด ๓๐ x ๑๑๘ ซม./ชั้น

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๒	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง เดิม แบบที่ A-๐๑ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๑ ๒. งานปรับปรุง ๒.๑ งานพื้น - พื้นกระเบื้องยางแบบถักทอ WOVEN VINLY หนาไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ มม. จำนวน ๑๘๘ ตร.ม.	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง แก้ไขเป็น Shop Drawing ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๑ ๒. งานปรับปรุง ๒.๑ งานพื้น - พื้นกระเบื้องยางแบบลายไม้ ของ CoCo ขนาด ๖ x ๓๖ นิ้ว หนา ๓ มม. จำนวน ๑๗๙.๓๗ ตร.ม.



๒. งานผนัง

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๓	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ ๒. งานปรับปรุง ๒.๒ งานผนัง - เบอร์ ๑ ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสี จำนวน ๑๖๐ ตร.ม.	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ ๒. งานปรับปรุง ๒.๒ งานผนัง - เบอร์ ๑ ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสี จำนวน ๑๒๗.๖๐ ตร.ม.

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๔	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ ๒. งานปรับปรุง ๒.๒ งานผนัง - เบอร์ ๒ ผนังก่ออิฐมวลเบา กระเบื้องแกรนิตโต้ ๐.๖๐ x ๐.๖๐ มม. จำนวน ๖๐ ตร.ม.	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ ๒. งานปรับปรุง ๒.๒ งานผนัง - เบอร์ ๒ ผนังก่ออิฐมวลเบา กรูกระเบื้องแกรนิตโต้ ๐.๖๐ x ๐.๖๐ มม. จำนวน ๕๒.๖๕ ตร.ม.



รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
<p>รายการที่ ๕</p> <p>ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้</p> <p>๒.๒ หมวด ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง เดิม แบบที่ A-๐๑ รายการประกอบแบบ สัญลักษณ์ $\triangle 4$ ผนังยิปซัมฉาบเรียบหนา 8 มม. ติดตั้งกับโครงโลหะตัว C64 และ U66 ช่องว่างกรุด้วยฉนวนสำหรับกันเสียง (โดยค่า STC ไม่น้อยกว่า 60) กรุทับด้วยผนังตกแต่งดูดซับเสียง จากแผ่นกลาสวูล ขึ้นรูปเป็นแผ่นแข็งหุ้มด้วยผ้า (เลือกสีและกำหนดลายในระหว่างก่อสร้าง)</p> <p>๒.๔ หมวด ๔ ใบบ้างปริมาณงานและราคา เดิม แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒</p> <p>๒. งานปรับปรุง ๒.๒ งานผนัง - เบอร์ ๔ ผนังก่ออิฐมวลเบา เต็มแผ่น กรุแผ่นอะคูสติกลดเสียงสะท้อน</p>	<p>ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้</p> <p>๒.๒ หมวด ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง แก้ไขเป็น แบบที่ A-๐๑ รายการประกอบแบบสัญลักษณ์ $\triangle 4$ ผนังยิปซัมฉาบเรียบหนา 12 มม. ติดตั้งกับโครงโลหะตัว C64 และ U66 ช่องว่างกรุด้วยฉนวนสำหรับกันเสียง (โดยค่า STC ไม่น้อยกว่า 60) กรุทับด้วยผนังตกแต่งดูดซับเสียง จากแผ่นกลาสวูล ขึ้นรูปเป็นแผ่นแข็งหุ้มด้วยผ้า (เลือกสีและกำหนดลายในระหว่างก่อสร้าง)</p> <p>๒.๔ หมวด ๔ ใบบ้างปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒</p> <p>๒. งานปรับปรุง ๒.๒ งานผนัง - เบอร์ ๔ ผนังยิปซัมหนา ๑๒ มม. กรุแผ่นอะคูสติกลดเสียงสะท้อน</p>

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
<p>รายการที่ ๖</p> <p>ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้</p> <p>๒.๔ หมวด ๔ ใบบ้างปริมาณงานและราคา เดิม แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒</p> <p>๒. งานปรับปรุง ๒.๒ งานผนัง - เบอร์ ๕ ผนังห้องน้ำ</p> <p>สำเร็จรูป PU FOAM MFF ความหนารวม ๒๕ มม. จำนวน ๖ ห้อง</p>	<p>ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้</p> <p>๒.๔ หมวด ๔ ใบบ้างปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒</p> <p>๒. งานปรับปรุง ๒.๒ งานผนัง - เบอร์ ๕ ผนังห้องน้ำ</p> <p>สำเร็จรูป PU FOAM MFF ความหนารวม ๒๕ มม. จำนวน ๕ ห้อง</p>



รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๗	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง เดิม แบบที่ A - ๐๑ รายการประกอบแบบ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ ๒. งานปรับปรุง ๒.๒ งานผนัง - เบอร์ ๗ ผนังกระจกระบบ โครงสร้างแบบโครงเคเบิลซิงและขาจับ Spider	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง แก้ไขเป็น Shop Drawing ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ ๒. งานปรับปรุง ๒.๒ งานผนัง - เบอร์ ๗ ผนังกระจก Spider ระบบโครงสร้าง ปีกกระจก

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๘	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง เดิม แบบที่ A - ๐๑ รายการประกอบแบบ ขนาด ๑๒๐๐ X ๓๐๐ X ๓๕ มม. ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ ๒. งานปรับปรุง ๒.๒ งานผนัง - กรูแผ่น ๓D WALL ขนาด ๑.๒๐ X ๑๖.๘๐ ม. เหนือระดับพื้น จำนวน ๑๖.๘ ตร.ม.	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง แก้ไขเป็น Shop Drawing ขนาด ๑๒๐๐ X ๓๐๐ X ๒๕ มม. ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ ๒. งานปรับปรุง ๒.๒ งานผนัง - ผนังตกแต่งสำเร็จ ๓D WALL ขนาด ๑๒๐๐ X ๓๐๐ X ๒๕ มม. จำนวน ๔.๖๔ ตร.ม.



๓. งานฝ้าเพดาน

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๙	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ ๒. งานปรับปรุง ๒.๓ งานฝ้าเพดาน - ฝ้าท้องพื้น ฉาบแต่งผิว รอยต่อ จำนวน ๑๘๕ ตร.ม.	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ ๒. งานปรับปรุง ๒.๓ งานฝ้าเพดาน - ฝ้าท้องพื้น ฉาบแต่งผิว รอยต่อ จำนวน ๑๓๓.๙๖ ตร.ม.



๔. งานหลังคา

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๑๑	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๓ ๒. งานปรับปรุง ๒.๕ งานหลังคา - ฉนวนกันความร้อน ชนิด ROCKWOOL stone wool insulation ความ หนาแน่นที่ ๔๐ กก./ลบ.ม. ชนิดม้วน	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๓ ๒. งานปรับปรุง ๒.๕ งานหลังคา - แล็คเกอร์เคลือบเงาไม้อัด ใต้หลังคา



๕. งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๑๑	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง เดิม แบบที่ A-๑๑ สุขภัณฑ์แบบนั่งราบบ ชนิดฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง แก้ไขเป็น สุขภัณฑ์แบบนั่งราบบ ชนิดฟลัชแทงค์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๑๒	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๓ ๒. งานปรับปรุง ๒.๖ งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ - โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำ แบบฟลัชวาล์ว จำนวน ๒ ชุด	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๓ ๒. งานปรับปรุง ๒.๖ งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ - โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำ แบบฟลัชวาล์ว จำนวน ๑ ชุด



รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๑๓	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๓ ๒. งานปรับปรุง ๒.๖ งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ - ราวแขวนผ้า จำนวน ๔ ชุด	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๓ ๒. งานปรับปรุง ๒.๖ งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ - ขอแขวนผ้า จำนวน ๒ ชุด

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๑๔	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๑ ๒. งานปรับปรุง ๒.๖ งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล. กว้าง ๐.๖๐ ม. พร้อม TOP แกรนิตดำอินเดีย ลบบุ่ม พร้อมสเกิร์ตป่าผนัง สูง ๐.๑๐ ม. จำนวน ๑.๔๕ ม.	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๑ ๒. งานปรับปรุง ๒.๖ งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล. กว้าง ๐.๖๐ ม. พร้อม TOP แกรนิตดำอินเดีย ลบบุ่ม พร้อมสเกิร์ตป่าผนัง สูง ๐.๑๐ ม. จำนวน ๑.๓๙ ม.



๖. งานประตุ- หน้าต่าง


รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๑๕	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง เดิม แบบที่ A-๐๓ A-๐๔ ชุดประตุ D๑ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ ชุด	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง แก้ไขเป็น Shop Drawing จำนวน ๒ ชุด



๗. งานเบ็ดเตล็ด

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๑๖	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ หมวด ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๕ ๒. งานปรับปรุง ๒.๙ งานเบ็ดเตล็ด - งานติดตั้งสติกเกอร์สีขาวทึบ แสง หนาอย่างดี	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ หมวด ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ยกเลิก งานติดตั้งสติกเกอร์ขาวทึบแสง หนาอย่างดี

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๑๗	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ หมวด ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๕ ๒. งานปรับปรุง ๒.๙ งานเบ็ดเตล็ด - แผงอลูมิเนียมบังตา พร้อม โครงเคร่าเหล็กมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑๑ ตร.ม.	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ หมวด ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๕ ๒. งานปรับปรุง ๒.๙ งานเบ็ดเตล็ด - แผงอลูมิเนียมบังตามพร้อม โครงเคร่าเหล็กมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑๐ ตร.ม.



๘. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๑๘	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ ๒. อาร์มแชร์ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง เดิม แบบที่ A - ๑๘ กำหนดเป็นเก้าอี้	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง แก้ไขเป็น เปลี่ยนข้อความเป็นเก้าอี้
MASTER	อาร์มแชร์ แบบที่ A - ๑๘

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๑๙	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ ๓. โต๊ะกลาง ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง เดิม แบบที่ A - ๑๘ โต๊ะกลาง กว้าง ๔๕ x ยาว ๔๕ x สูง ๓๐	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง แก้ไขเป็น ปรับแก้แบบที่ A - ๑๘ โต๊ะกลาง กว้าง ๔๕ x ยาว ๔๕ x สูง ๕๓



๘. งานโครงสร้าง งานเหล็ก

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๒๐	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - เสาคเหล็ก H-beam ๒๕๐ x ๒๕๐ x ๙ x ๑๔ mm. (๔๓๔ kg/๖ เมตร) ค่าวัสดุราคาต่อ หน่วย ๒๓.๕๐ บาท ค่าแรงราคาต่อหน่วย ๒๐ บาท	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - เสาคเหล็ก H-beam ๒๕๐ x ๒๕๐ x ๙ x ๑๔ mm. (๔๓๔ kg/๖ เมตร) ค่าวัสดุราคาต่อ หน่วย ๒๔.๗๐ บาท ค่าแรงราคาต่อหน่วย ๑๔ บาท

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๒๑	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - คานเหล็ก WF-๒๕๐ x ๑๗๕ x ๗ x ๑๑ mm. (๒๙๗.๖ kg/๖ เมตร) ค่าวัสดุราคาต่อ หน่วย ๒๓.๕๐ บาท ค่าแรงราคาต่อหน่วย ๒๐ บาท	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - คานเหล็ก WF-๒๕๐ x ๑๗๕ x ๗ x ๑๑ mm. (๒๙๗.๖ kg/๖ เมตร) ค่าวัสดุราคาต่อ หน่วย ๒๔.๗๐ บาท ค่าแรงราคาต่อหน่วย ๑๔ บาท



๙. งานโครงสร้าง งานเหล็ก

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๒๒	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - ตะแกรงเหล็ก Wire mesh Ø ๕mm. @๐.๒๐ m. ค่าแรงราคาต่อหน่วย ๒๐ บาท	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - ตะแกรงเหล็ก Wire mesh Ø ๕mm. @๐.๒๐ m. ค่าแรงราคาต่อหน่วย ๕ บาท


รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๒๓	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - ป RB. Ø ๖ mm. ค่าวัสดุราคาต่อ หน่วย ๒๓.๕๐ บาท ค่าแรงราคาต่อหน่วย ๒๐ บาท	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - ป RB. Ø ๖ mm. ค่าวัสดุราคาต่อ หน่วย ๒๒.๑๐ บาท ค่าแรงราคาต่อหน่วย ๔.๑๐ บาท



๙. งานโครงสร้าง งานเหล็ก

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๒๔	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - เหล็กเส้น SR.๒๔ ขนาด RB. Ø๖	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - เหล็กเส้น SR.๒๔ ขนาด RB. Ø๖
mm. (๒.๒๒ กก./เส้น) ค่าวัสดุราคาต่อหน่วย ๒๐.๓๗ บาท ค่าแรงราคาต่อหน่วย ๑๐ บาท	mm. (๒.๒๒ กก./เส้น) ค่าวัสดุราคาต่อหน่วย ๒๒.๑๐ บาท ค่าแรงราคาต่อหน่วย ๔.๑๐ บาท

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๒๕	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - เหล็กเส้น SR.๒๔ ขนาด RB. Ø๘	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - เหล็กเส้น SR.๒๔ ขนาด RB. Ø๘
mm. (๔.๙๙ กก./เส้น) ค่าวัสดุราคาต่อหน่วย ๕๐.๐๐ บาท ค่าแรงราคาต่อหน่วย ๑๗ บาท	mm. (๔.๙๙ กก./เส้น) ค่าวัสดุราคาต่อหน่วย ๒๑.๒๖ บาท ค่าแรงราคาต่อหน่วย ๔.๑๐ บาท



รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๒๖	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - เหล็กเส้น SR.๓๐ ขนาด DB.	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - เหล็กเส้น SR.๓๐ ขนาด DB.
Ø๑๖ mm. (๑๕.๘๐ กก./เส้น) ค่าวัสดุราคาต่อหน่วย ๒๐.๑๙ บาท ค่าแรงราคาต่อหน่วย ๕๓ บาท	Ø๑๖ mm. (๑๕.๘๐ กก./เส้น) ค่าวัสดุราคาต่อหน่วย ๕๓.๐๐ บาท ค่าแรงราคาต่อหน่วย ๓.๓๐ บาท

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๒๗	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘ ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย ๓๐.๐๐ บาท	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘ ค่าวัสดุ ราคาต่อหน่วย ๒๗.๓๒ บาท



รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๒๘	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - อะเส ๑-WF ๑๕๐ x ๗๕ x ๕ x ๗ mm. ค่าวัสดุราคาต่อหน่วย ๕๑๕.๐๐ บาท ค่าแรงงานราคาต่อหน่วย ๑๗.๑๗ บาท	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - อะเส ๑-WF ๑๕๐ x ๗๕ x ๕ x ๗ mm. ค่าวัสดุราคาต่อหน่วย ๒๔.๗๐ บาท ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย ๑๔.๐๐ บาท

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๒๙	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - ดั้ง ๑-WF ๑๕๐ x ๗๕ x ๕ x ๗ mm. ค่าวัสดุราคาต่อหน่วย ๒๓.๑๗ บาท ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย ๓๗.๐๐ บาท	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - ยกเล็ก



รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๓๐	
<p>ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้</p> <p>๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - จำนวน ๑-C ๑๒๕ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ mm. จำนวน ๖๕๑.๓๗ ก.ก. ค่าวัสดุราคาต่อ หน่วย ๑๓๒.๐๐ บาท ค่าแรงงานราคาต่อหน่วย ๘.๔๘ บาท</p>	<p>ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้</p> <p>๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - จำนวน WF ๒๕๐ x ๑๒๕ x ๖ x ๙ mm. (๒๙.๖๐ kg./เมตร) ยาวรวม ๒๖.๗๐ ม. = ๗๙๐.๓๒ กก. เพื่อ ๓ % ๘๑๔.๐๒ กก. จำนวน ๘๑๔.๐๒ ก.ก. ค่าวัสดุราคาต่อหน่วย ๒๔.๗๐ บาท ค่าแรงงานราคาต่อหน่วย ๑๔.๐๐ บาท</p>

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๓๑	
<p>ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้</p> <p>๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - แปสำเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕๕ mm. Ø ๐.๔๐ m. จำนวน ๑ งาน ค่าวัสดุราคา ต่อหน่วย ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าแรงงานราคาต่อหน่วย ๕,๐๐๐ บาท</p>	<p>ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้</p> <p>๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ งานโครงสร้าง ๒. งานเหล็ก - แปเหล็ก ๒" x ๔" x ๒.๓ mm.(๕.๑๔ kg/เมตร) ยาวรวม ๒๓๓.๑๐ ม. = ๑,๑๙๘.๑๓ กก. เพื่อ ๓ % ๑,๒๓๔.๐๗ กก. จำนวน ๑,๒๓๔.๐๗ กก. ค่าวัสดุราคาต่อหน่วย ๒๑.๙๘ บาท ค่าแรงงานราคาต่อหน่วย ๑๔.๐๐ บาท</p>



๑๐. ระบบสุขาภิบาล

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๓๒	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง <u>เดิม</u> แบบที่ A-๐๙	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง <u>แก้ไขเป็น</u> Shop Drawing
๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา <u>เดิม</u> แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒ ๔.๒ ระบบสุขาภิบาล - ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส ขนาด ๕๐๐๐ ลิตร ขนาด ๑.๖๐ X ๓.๑๐ X ๑.๗๕ ม. ระบบไร้อากาศ	๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา <u>แก้ไขเป็น</u> ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์ กลาสขนาด ๕๐๐๐ ลิตร ขนาด ความยาว ๓.๕๐ ม. x ความกว้าง x ๑.๕๐ ม. X ๑.๗๒๕ ม.



๑๑. สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๓๓	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑ ๓.๑.๑ สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า - สวิตช์เดี่ยว ขนาด ๑๖A ๒๒๐V. หน้ากากชนิดพลาสติกแบบติดลอย จำนวน ๓๐ ชุด	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น สวิตช์เดี่ยว ขนาด ๑๖A ๒๒๐V. หน้ากากชนิดพลาสติกแบบติดลอย จำนวน ๑๓ ชุด

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๓๔	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง เดิม แบบที่ EE - ๐๔ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑ ๓.๑.๑ สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า - สวิตช์ ๒ ทาง ขนาด ๑๖A ๒๒๐V. หน้ากากชนิดพลาสติกแบบติดลอย จำนวน ๒ ชุด	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ยกเลิก แบบที่ EE-๐๔ เฉพาะสัญญา ลักษณะที่แสดงสวิตช์ ๒ ทาง ขนาด ๑๖A ๒๒๐V. หน้ากากชนิดพลาสติกแบบติดลอย จำนวน ๒ ชุด ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ยกเลิก สวิตช์ ๒ ทาง ขนาด ๑๖A ๒๒๐V. หน้ากากชนิดพลาสติกแบบติดลอย จำนวน ๒ ชุด



รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๓๕ ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๒ ๓.๑.๑ ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า - SAFTY BREAKER ขนาด ๒๐ A. จำนวน ๒๔ ชุด	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น - SAFTY BREAKER ขนาด ๑๖A. จำนวน ๑๐ ชุด - SAFTY BREAKER ขนาด ๒๐A. จำนวน ๘ ชุด - SAFTY BREAKER ขนาด ๕๐A. จำนวน ๒ ชุด - SAFTY BREAKER ขนาด ๖๓A. จำนวน ๑ ชุด



๑๒. โคมไฟฟ้า

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๓๖	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง เดิม แบบที่ EE - ๐๓	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง แก้ไขเป็น Shop Drawing
๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒ ๓.๒ โคมไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ - โคมไฟระย้า สไตล์โมเดิร์น ๙๐๐ x๑๖๐๐ x ๑๐๐๐ mm. E๒๗ x ๖	๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบที่ผู้รับจ้างเสนอ


รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๓๗	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง เดิม แบบที่ EE - ๐๓	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง แก้ไขเป็น Shop Drawing
๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒ ๓.๒ โคมไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ - โคมไฟระย้า สไตล์โมเดิร์น ทรง กลมแบบแฉกรัศมี ๗๐D x ๑๒๐H. E๒๗ x ๑๒	๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบที่ผู้รับจ้างเสนอ



๑๓. ระบบสุขภาพ

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๓๘	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ - Dia. ๒” ค่าวัสดุราคาต่อหน่วย ๑๘๒ บาท ค่าแรงราคาต่อหน่วย ๗๐ บาท	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบที่ผู้รับจ้างเสนอ - Dia. ๒” ค่าวัสดุราคาต่อหน่วย ๓๘ บาท ค่าแรงราคาต่อหน่วย ๔๐ บาท

รายละเอียดข้อความตามสัญญาเดิม	รายละเอียดข้อความตามสัญญาใหม่
รายการที่ ๓๙	
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา เดิม แบบ พร.๔ - Dia ๔” ค่าวัสดุราคาต่อหน่วย ๓๔๒ บาท ค่าแรงราคาต่อหน่วย ๑๗๐ บาท	ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา แก้ไขเป็น แบบที่ผู้รับจ้างเสนอ - Dia ๔” ค่าวัสดุราคาต่อหน่วย ๑๓๒ บาท ค่าแรงราคาต่อหน่วย ๑๐๐ บาท



ค่าปรับและการสงวนสิทธิค่าปรับ

๑) คำนวนค่าปรับโดยนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาเดิมถึงวันทำสัญญาใหม่ ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๒๓๙ วัน

๒) การลดค่าปรับช่วงที่ ๑ เหตุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ใช้ในการพิจารณาแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลงเสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มแบบไมโครไพล์ ตั้งแต่นับถัดจากวันที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับหนังสือคือวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คือวันที่บริษัท ผู้รับจ้างได้รับแจ้งให้เปลี่ยนเสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มแบบไมโครไพล์ รวมเป็นระยะเวลา ๒๑ วัน เนื่องจาก มีเอกสารต้องพิจารณาจำนวนมากจึงหักจำนวนวันที่กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้ระยะเวลาในการดำเนินการออก หนังสือ จำนวน ๒ วัน คงเหลือระยะเวลาลดค่าปรับช่วงที่ ๑ จำนวน ๑๙ วัน

๓) การลดค่าปรับช่วงที่ ๒ เหตุจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกองออกแบบและก่อสร้าง ใช้ระยะเวลาพิจารณาอนุมัติวัสดุ และแบบรูปรายการ (Shop Drawing) ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่บริษัท ผู้รับจ้าง แจ้งว่าไม่สามารถทำงานต่อได้จริงตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ (สอดคล้องกับรายงานของผู้ควบคุมงาน) ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ (วันที่กรม ฯ มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาถึงบริษัทผู้รับจ้าง) รวมเป็นระยะเวลา ๖๔ วัน และหักจำนวนวันที่กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้ระยะเวลาในการดำเนินการออกหนังสือ จำนวน ๑ วัน คงเหลือระยะเวลาลดค่าปรับช่วงที่ ๒ จำนวน ๖๓ วัน

๔) การลดค่าปรับช่วงที่ ๓ เหตุจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกองออกแบบและก่อสร้าง ใช้ระยะเวลาพิจารณาอนุมัติวัสดุ และแบบรูปรายการ (Shop Drawing) และแก้ไขสัญญาช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทผู้รับจ้างแจ้งว่าไม่สามารถทำงานต่อได้จริงตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (สอดคล้องกับรายงาน ของผู้ควบคุมงาน) ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ (วันที่ทำสัญญาใหม่) รวมเป็นระยะเวลา ๔๗ วัน และ หักจำนวนวันที่กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้ระยะเวลาในการดำเนินการออกหนังสือ จำนวน ๑ วัน คงเหลือ ระยะเวลาลดค่าปรับช่วงที่ ๓ จำนวน ๔๖ วัน

คำนวนค่าปรับ ตามสัญญา ระบุว่า “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลา ที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนรายวันอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ต่อวันของค่าจ้างของค่าจ้างที่แก้ไขใหม่ตามบันทึกเพิ่มเติม ต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒) โดยนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาเดิมจนถึงวันทำสัญญาใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๒๓๙ วัน หักด้วยระยะเวลา ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ใช้ในการพิจารณาแก้ไขสัญญาปรับช่วงที่ ๑ จำนวน ๑๙ วัน หักด้วยระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ใช้ในการพิจารณาใช้ ระยะเวลาพิจารณาอนุมัติวัสดุ และแบบรูปรายการ (Shop Drawing) ช่วงที่ ๒ จำนวน ๖๓ วัน และหักด้วย ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ใช้ในการพิจารณาใช้ระยะเวลาพิจารณา อนุมัติวัสดุ และแบบรูปรายการ (Shop Drawing) และแก้ไขสัญญา ช่วงที่ ๓ จำนวน ๔๖ วัน รวมระยะเวลา ลดค่าปรับได้ เป็นจำนวน ๑๒๘ วัน (๑๙ วัน + ๖๓ วัน + ๔๖ วัน=๑๒๘ วัน) คงเหลือจำนวนวันที่ถูกปรับ จำนวน ๑๑๑ วัน (๒๓๙ วัน - ๑๒๘วัน = ๑๑๑ วัน) จึงคำนวณค่าปรับได้ ๐.๑๐% x ๗,๑๑๙,๔๐๖.๐๔ บาท x ๑๑๑ วัน = ๗๙๐,๒๕๔.๐๗ บาท กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๐,๒๕๔.๐๗ บาท ตามเงื่อนไขของสัญญาในบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒) นี้ และจะหัก ค่าปรับดังกล่าวในเอกสารขอเบิกเงินค่างาน หลังจากหักภาษีอื่น ๆ แล้ว



บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ “ผู้ว่าจ้าง” และ “ผู้รับจ้าง” ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว ส่วนข้อความอื่นที่มีได้แก้ไขทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะใช้ข้อความตามสัญญาเดิม ความใดในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ที่ขัดแย้งกับข้อความตามบันทึกข้อความนี้ ให้ใช้ข้อความตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้บังคับทั้งสองฝ่าย จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ปกรณ์ สุขชีวกุล) (นายธนศนันท์ อภิโชติรุจินันท์)

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

พยาน (ลงชื่อ) พยาน

(ยุทธนา ตั้งกอบลาภ) (นายอุทัย เทพนาม)

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ

ตารางคำนวณ

วงเงินตามสัญญา (๑)	งานลด (๒)	งานเพิ่ม (๓)	คงเหลือ (๑) - ((๒)+(๓))
๘,๒๐๐,๐๐๐.- บาท	๑,๓๒๕,๘๑๑.- บาท	๒๔๕,๒๑๗.๐๔ บาท	๗,๑๑๙,๔๐๖.๐๔ บาท



แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปริมาณงานเพิ่ม โครงการก่อสร้างห้องเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

สถานที่ก่อสร้าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ตามแบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 5 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่

สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาปริมาณงานเพิ่ม	245,217.04	
สรุป	รวมค่าปริมาณงานลดทั้งโครงการ	245,217.04	
	ปรับเป็นงบประมาณ	245,217.04	
ตัวอักษร (-สองแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สตางค์-)			



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปริมาณงานเพิ่ม โครงการก่อสร้างห้องเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

สถานที่ก่อสร้าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ตามแบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 5 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมราคาปริมาณงานเพิ่ม	188,802.77	1.2988	245,217.04	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				245,217.04	



กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปริมาณงานเพิ่ม โครงการก่อสร้างห้องเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการปริมาณงานเพิ่ม	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการงานเพิ่มท่อระบายน้ำทิ้งระเบียงอาคารเดิม								
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2" CLASS 8.5	45.00	ม.	38.00	1,710.00	70.00	3,150.00	4,860.00	
	- Floor Drain 2"	5.00	SET	350.00	1,750.00	200.00	1,000.00	2,750.00	
	- ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ	1.00	LOT	696.60	696.60	522.45	522.45	1,219.05	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	LOT	522.45	522.45	522.45	522.45	1,044.90	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์	1.00	LOT	174.15	174.15	522.45	522.45	696.60	
	รวมค่างาน 1						5,717.35	10,570.55	
2	รายการงานเพิ่มท่อน้ำฝนอาคารเดิม								
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC 4" CLASS 8.5	20.00	ม.	132.00	2,640.00	100.00	2,000.00	4,640.00	
	- ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ	1.00	LOT	1,100.80	1,100.80	825.60	825.60	1,926.40	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	LOT	825.69	825.69	825.60	825.60	1,651.29	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์	1.00	LOT	275.20	275.20	825.60	825.60	1,100.80	
	รวมค่างาน 2								
				4,841.69					
3	รายการงานเพิ่มผนังก่ออิฐมวลเบาขอบปูนเรียบทาสี/ท้องพื้น	1.00	งาน	889.20	889.20			889.20	
	รวมค่างาน 3								
				889.20				889.20	
4	รายการงานเพิ่มงานระบบไฟฟ้า								
	- งานร้อยถนนเบรคเกอร์เดิมพร้อมสายไฟ	1.00	LOT			1,000.00	1,000.00	1,000.00	

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปริมาณงานเพิ่ม โครงการก่อสร้างห้องเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการปริมาณงานเพิ่ม	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งเบรคเกอร์ 125 AT EZC250N3125	1.00	LOT	4,789.00	4,789.00	1,436.70	1,436.70	6,225.70	ค่าแรง 30 %
	- สาย IEC01 95 sq.mm	6.00	ม.	320.56	1,923.36	55.00	330.00	2,253.36	
	- โมดิไฟยาดูตู้และบัสบาร์	1.00	SET	2,600.00	2,600.00	780.00	780.00	3,380.00	ค่าแรง 30 %
	- ทางปลาและอุปกรณ์ประกอบ 30 % ค่าวัสดุ	1.00	SET	2,793.70	2,793.70	838.11	838.11	3,631.81	ค่าแรง 30 %
	รวมค่างาน 4				12,106.06		4,384.81	16,490.87	
5	รายการงานเพิ่มปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าชนิดดิน								
	- รางไวร์เวย์ 75x100 มม.	14.00	ม.	118.75	1,662.50	132.00	1,848.00	3,510.50	
	- PULL BOX 8"x8"x8"	1.00	LOT	1,102.00	1,102.00	50.00	50.00	1,152.00	
	- ข้อต่ออุปกรณ์ 50 % ของราคาวัสดุ	1.00	LOT	1,382.25	1,382.25	414.67	414.67	1,796.92	ค่าแรง 30 %
	- เหล็กกรับรางไวร์เวย์ 20 % ของราคาวัสดุ	1.00	LOT	552.90	552.90	165.87	165.87	718.77	ค่าแรง 30 %
	- งานติดตั้งสายไฟเดินกลับเข้ารางไวร์เวย์	1.00	LOT			2,400.00	2,400.00	2,400.00	
	- อุปกรณ์ตัดต่อประกอบสายไฟเดิม	1.00	LOT	840.00	840.00	252.00	252.00	1,092.00	ค่าแรง 30 %
	- งานร้อยถนนสายไฟเดิมพร้อมท่อเหล็ก	1.00	LOT			2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่างาน 5				5,539.65		5,130.54	12,670.19	
6	รายการงานติดตั้งบ้านประตูไฟเบอร์กลาส								
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐมวลเบา 0.80x2.10 ม.	1.68	ตร.ม.			40.00	67.20	67.20	รื้อถอน
	- เสาคอนกรีต ค.ส.ส	4.70	ม.	104.83	492.70	44.00	206.80	699.50	
	- บานประตูไฟเบอร์กลาส 0.70x2.00 ม.	1.00	ชุด	5,060.00	5,060.00	105.00	105.00	5,165.00	รวมบานพับ
	- วงกบไฟเบอร์กลาส	1.00	ชุด	2,530.00	2,530.00	140.00	140.00	2,670.00	

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปริมาณงานเพิ่ม โครงการก่อสร้างห้องเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการปริมาณงานเพิ่ม	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กุญแจลูกบิดสแตนเลสมัน	1.00	ชุด	630.00	630.00	100.00	100.00	730.00	
	รวมค่างาน 6				8,712.70		619.00	9,331.70	
7	รายการงานปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้								
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60ซม.	28.24	ตร.ม.	248.00	7,003.52	125.00	3,530.00	10,533.52	รวมค่าแรง
	- ปูนทรายรองพื้นหนา 4 ซม.	28.24	ตร.ม.	112.19	3,168.25			3,168.25	ทำปูนทราย
	รวมค่างาน 7				10,171.77		3,530.00	13,701.77	
8	รายการงานหลังคาเมทัลชีทคลุมช่องว่างอาคารเดิม								
	- หลังคาเมทัลชีทหนาไม่น้อยกว่า 0.04 มม.	4.03	ตร.ม.	230.00	926.90	70.00	282.10	1,209.00	
	- เหล็กกล่อง 2"x4"x2.3 มม. (5.14 กก/ม.) ฝั่ือ 3 %	57.15	กก.	22.01	1,257.87	10.00	571.50	1,829.37	
	ยาว 10.80 ม. ฝั่ือ 3 % 11.12 ม. = 57.15 กก								
	- เหล็กฉาก 25x25x3 มม. (1.12 กก/ม.) ฝั่ือ 3 %	0.68	กก.	20.23	13.76	10.00	6.80	20.56	
	ยาว 0.60 ม. ฝั่ือ 3 % 0.61 ม. = 0.68 กก								
	- พุกตะกั่ว	6.00	ชุด	10.00	60.00			60.00	
	- ทาสีหลังคาชนิดเดียวกับโครงสร้างอาคาร	4.03	ตร.ม.	60.00	241.80	38.00	153.14	394.94	
	- ทาสีกันสนิมเหล็ก	3.24	ตร.ม.	40.00	129.60	35.00	113.40	243.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.24	ตร.ม.	40.00	129.60	38.00	123.12	252.72	
	รวมค่างาน 8				2,759.53		1,250.06	4,009.59	

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปริมาณงานเพิ่ม โครงการก่อสร้างห้องเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการปริมาณงานเพิ่ม	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	รายการงานหลังคาถนกันสาดบริเวณระเบียงชั้น 2								
	- หลังคาโพติคาร์บอนेट Solid แบบใต้อันหนา 8 มม.	19.40	ตร.ม.	3,367.00	65,319.80	200.00	3,880.00	69,199.80	
	- อุปกรณ์ประกอบยึดติดแผ่นหลังคา 5 % ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	3,265.99	3,265.99			3,265.99	
	- เหล็กกล่อง 2"x4"x2.3 มม. (5.14 กก/ม.) เพื่อ 3 %	186.53	กก.	22.01	4,105.53	10.00	1,865.30	5,970.83	
	ยาว 35.24 ม. เพื่อ 3 % 36.29 ม. = 186.53 กก								
	- เหล็กกล่อง 1"x1"x1.2 มม. (0.87 กก/ม.) เพื่อ 3 %	39.16	กก.	22.79	892.46	10.00	391.60	1,284.06	
	ยาว 43.71 ม. เพื่อ 3 % 45.02 ม. = 39.16 กก								
	- เหล็กฉาก 25x25x3 มม. (1.12 กก/ม.) เพื่อ 3 %	2.76	กก.	20.23	55.83	10.00	27.60	83.43	
	ยาว 2.40 ม. เพื่อ 3 % 2.47 ม. = 2.76 กก								
	- ทาสีกันสนิมเหล็ก	15.06	ตร.ม.	40.00	602.40	35.00	527.10	1,129.50	
	- ทาสีน้ำมัน	15.06	ตร.ม.	40.00	602.40	38.00	572.28	1,174.68	
					74,844.41		7,263.88	82,108.29	
	รวมต่างงาน 9								
10	รายการงานรั้วตะแกรงเหล็กบริเวณชั้นใต้ดิน								
	- เหล็กกล่อง 2"x2"x2.3 มม. (3.34 กก/ม.) เพื่อ 3 %	251.50	กก.	22.50	5,658.75	10.00	2,515.00	8,173.75	
	ยาว 73.11 ม. เพื่อ 3 % 75.30 ม. = 251.50 กก								
	- ช่องตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2" ลวด 3 มม. ขึ้นรูปด้วยการถัก	17.20	ตร.ม.	90.00	1,548.00	10.00	172.00	1,720.00	
	16.70 ตร.ม. เพื่อ 3 % = 17.20 ตร.ม.								
	- ตะแกรงเหล็กฉีก XS-32 4.79 ตร.ม. เพื่อ 3 % = 4.93 ตร.ม.	4.93	ตร.ม.	225.69	1,112.65	10.00	49.30	1,161.95	
	- เหล็กแผ่น 125x125x9 มม 1.14 กก./แผ่น	27.00	ชุด	46.00	1,242.00	10.00	270.00	1,512.00	
	- พุกเหล็กขนาด 1 1/2"	54.00	ชุด	8.00	432.00			432.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็ก	7.31	ตร.ม.		292.40	35.00	255.85	548.25	

กลุ่มงาน/งานอาคาร


ชื่อโครงการ ปริมาณงานเพิ่ม โครงการก่อสร้างห้องเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการปริมาณงานเพิ่ม	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วัสดุน้ำมัน	7.31	ตร.ม.	40.00	292.40	38.00	277.78	570.18	
	รวมค่างาน 10						3,539.93	14,118.13	
11	รายการงานปิดกล่องตู้สายล่อฟ้า								
	- ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตพร้อมโครงเคร่าเหล็กกล่อง 1"x1"	3.14	ตร.ม.	1,700.00	5,338.00	400.00	1,256.00	6,594.00	
	รวมค่างาน 11				5,338.00		1,256.00	6,594.00	
12	รายการงานร้อยถอนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง								
	- ร้อยถอนคอมเพรสเซอร์	3.00	ชุด			3,000.00	9,000.00	9,000.00	
	- ติดตั้งคอมเพรสเซอร์								
	- เดินท่อทองแดง / เดินสายไฟ / เดินน้ำยาทดสอบระบบทำความเย็น								
	รวมค่างาน 12				0.00		0.00	9,000.00	
	รวมค่างานเพิ่ม							188,802.77	



แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปริมาณงานลด โครงการก่อสร้างห้องเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

สถานที่ก่อสร้าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ตามแบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 8 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาปริมาณงานลด	1,325,811.00	
สรุป	รวมค่าปริมาณงานลดทั้งโครงการ	1,325,811.00	
	ปรับเป็นงบประมาณ	1,325,811.00	
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน-)			



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปริมาณงานลด โครงการก่อสร้างห้องเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

สถานที่ก่อสร้าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ตามแบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 8 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมราคาปริมาณงานลด	1,020,796.89	1.2988	1,325,811.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

1,325,811.00



กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปริมาณงานลด โครงการก่อสร้างห้องเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เมื่อวันที่

ลำดับที่ ตาม ปจ.4	รายการปริมาณงานลด / รายการแก้ไขแบบรูปตามมติกรรมการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุง								
2.1	รายการงานพื้น ตามสัญญาจ้าง								
	- พื้นหินแกรนิตสีดำอินเดีย สำหรับพื้นบันได ขนาด 25x120 ซม./ชั้น แก้ไขให้ตรงตามแบบรูปตามมติกรรมการ (ก่อสร้างจริง)								
	- พื้นหินแกรนิตสีดำอินเดีย สำหรับพื้นบันได ขนาด 30x118 ซม./ชั้น								
	รายการงานพื้น ตามสัญญาจ้าง								
	ตามรายการประกอบแบบแผ่นที่ A-01								
	- พื้นผิวปูกระเบื้องยางลายไม้ ขนาดกว้าง 8"(ชนิด Plank) หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ชนิดผิวสัมผัส								
	ตามรายการเอกสาร ปจ. 4.								
	- พื้นกระเบื้องยางแบบล็กทอ WOVEN VINLY หนาไม่น้อยกว่า 2.75มม.(ตามรายการประกอบแบบแผ่นที่ A-01)	188.00	ตร.ม.	1,545.00	290,460.00	50.00	9,400.00	299,860.00	
	งานพื้นแก้ไขแบบรูปตามมติกรรมการ (ก่อสร้างจริง)								
	- พื้นกระเบื้องยาง ลายไม้ CoCo แบบกาว 6x36 นิ้ว ทน 3 มม.	179.37	ตร.ม.	953.80	171,083.11	50.00	8,968.50	180,051.61	
	น้อยกว่าสัญญา	8.63	ตร.ม.					119,808.39	งานลด
2.2	รายการงานผนัง ตามสัญญาจ้าง								
	- เบอร์ 1 ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบ ทาสี งานผนัง ก่อสร้างจริง	160.00	ตร.ม.	156.00	24,960.00	135.00	21,600.00	46,560.00	
	- เบอร์ 1 ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบ ทาสี	127.60	ตร.ม.	156.00	19,905.60	135.00	17,226.00	37,131.60	

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปริมาณงานลด โครงการก่อสร้างห้องเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ลำดับที่ ตาม ปจ.4	รายการปริมาณงานลด / รายการแก้ไขแบบรูปตามมติกรรมการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แล็คเกอร์เคลือบเงาไม้อัดใต้หลังคา	4.64	ตร.ม.	1,990.00	9,233.60			9,233.60	
	ยาวตลอดแนวผนัง								
	น้อยกว่าสัญญา	12.16	ตร.ม.					32,598.40	งานลด
	หมายเหตุ แก้ไขในรายการประกอบแบบ แผ่นที่ A-01 ที่ระบุความหนา 35 มม. เป็นให้ใช้ความหนาที่ 25 มม. เพื่อความสวยงาม และประหยัดงบประมาณลง								
2.3	รายการงานฝ้าเพดาน ตามสัญญาจ้าง								
	- ฝ้าท้องพื้น ฉาบแต่งผิวรอยต่อ	185.00	ตร.ม.	150.00	27,750.00	97.00	17,945.00	45,695.00	
	งานฝ้าเพดาน ก่อสร้างจริง								
	- ฝ้าท้องพื้น ฉาบแต่งผิวรอยต่อ	133.96	ตร.ม.	150.00	20,094.00	97.00	12,994.12	33,088.12	
	น้อยกว่าสัญญา	51.04	ตร.ม.					12,606.88	งานลด
2.5	รายการงานหลังคา ตามสัญญาจ้าง								
	งานฉนวนกันความร้อน ตามสัญญาจ้าง								
	- ฉนวนกันความร้อน ชนิด ROCKWOOL stone wool insulation	86.00	ตร.ม.	177.00	15,222.00	70.00	6,020.00	21,242.00	ยกเลิก
	ความหนาแผ่นที่ 40 กก./ลบ.ม. ชนิดม้วน								
	งานแทน ฉนวนกันความร้อน								
	- แล็คเกอร์เคลือบเงาไม้อัดใต้หลังคา	86.00	ตร.ม.	145.29	12,494.94	50.00	4,300.00	16,794.94	

กลุ่มงาน/งานอาคาร



ชื่อโครงการ ปริมาณงานลด โครงการก่อสร้างห้องเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ลำดับที่ ตาม ปจ.4	รายการปริมาณงานลด / รายการแก้ไขแบบรูปตามมติกรมการ ตามแบบ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดประตู D1 พร้อมอุปกรณ์ แก้ไขแบบที่ A-03/A-04 เป็น 2 ชุด	2.00	ชุด						
2.9	รายการงานเบ็ดเตล็ด งานเบ็ดเตล็ด ตามสัญญาจ้าง								
	- งานติดตั้งสติ๊กเกอร์สีขาวทึบแสง หนาอย่างดี (ยกเล็ก)	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00			5,000.00	งานลด
	งานแผนภูมินิยมบังตา ตามสัญญาจ้าง								
	- แผนภูมินิยมบังตา พร้อมโครงเคร่าเหล็กมาตรฐานผู้ผลิต	11.00	ตร.ม.	4,500.00	49,500.00	500.00	5,500.00	55,000.00	
	งานแผนภูมินิยมบังตา ก่อสร้างจริง								
	- แผนภูมินิยมบังตา พร้อมโครงเคร่าเหล็กมาตรฐานผู้ผลิต	10.00	ตร.ม.	4,500.00	45,000.00	500.00	5,000.00	50,000.00	
	น้อยกว่าสัญญา	1.00	ตร.ม.					5,000.00	งานลด
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ ตามสัญญาจ้าง								
	แบบแผนที่ A-18 กำหนดเป็นเก้าอี้ MASTER เปลี่ยนเป็น เก้าอี้								
	แบบอาร์มแชร์ ตามเอกสาร ปจ. 4								
	หมายเหตุ เพื่อให้เก้าอี้เบาะอาร์มแชร์ เข้าชุดกับโฉบพาขนาด 3 ที่นั่ง								
	ตามแบบ								
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ ตามสัญญาจ้าง								
	โต๊ะกลาง กว้าง 45 x ยาว 45 x สูง 30								
	ปรับแก้ความสูงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน								

เมื่อวันที่



กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปริมาณงานลด โครงการก่อสร้างห้องเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เมื่อวันที่

ลำดับที่ ตาม ปจ.4	รายการปริมาณงานลด / รายการแก้ไขแบบรูปตามมติกรรมการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โต๊ะกลาง กว้าง 45 x ยาว 45 x สูง 53								
2	รายการปรับราคางานโครงสร้าง ตามสัญญาจ้าง งานเหล็ก ตามสัญญาจ้าง								
	- เสาลเหล็ก H-beam 250x250x9x14mm.(434kg./6เมตร)	13,888.00	ก.ก.	23.50	326,368.00	20.00	277,760.00	604,128.00	
	ปรับแก้ ใช้จริง								
	- เสาลเหล็ก H-beam 250x250x9x14mm.(434kg./6เมตร)	13,888.00	ก.ก.	24.70	343,033.60	14.00	194,432.00	537,465.60	
	(ค่าวัสดุ) ปรับราคาลงให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์							66,662.40	งานลด
	(ค่าแรง) ปรับราคาลงให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง								
	- คานเหล็ก WF-250x175x7x11mm.(297.6kg./6เมตร)	12,499.20	ก.ก.	23.50	293,731.20	20.00	249,984.00	543,715.20	
	ปรับแก้ ใช้จริง								
	- คานเหล็ก WF-250x175x7x11mm.(297.6kg./6เมตร)	12,499.20	ก.ก.	24.70	308,730.24	14.00	174,988.80	483,719.04	
	(ค่าวัสดุ) ปรับราคาลงให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์							59,996.16	งานลด
	(ค่าวัสดุ) ปรับราคาลงให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์								
	- ตะแกรงเหล็ก Wire mesh Ø 5mm.@0.20m. ปรับแก้	118.60	ตร.ม.	41.00	4,862.60	20.00	2,372.00	7,234.60	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire mesh Ø 5mm.@0.20m.	118.60	ตร.ม.	41.00	4,862.60	5.00	593.00	5,455.60	

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปริมาณงานลด โครงการก่อสร้างห้องเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ลำดับที่ ตาม ป.ร.4	รายการปริมาณงานลด / รายการแก้ไขงบประมาณกิจกรรมการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				เมื่อวันที่					
								1,779.00	งานลด
	- ป RB.Ø6mm.	20.00	ก.ก.	23.50	470.00	20.00	400.00	870.00	
	ปรับแก้								
	- ป RB.Ø6mm.	20.00	ก.ก.	22.10	442.00	4.10	82.00	524.00	
								346.00	งานลด
	- เหล็กเส้น SR.24 ขนาด RB.Ø6mm. (2.22 กก./เส้น)	171.78	ก.ก.	20.37	3,499.16	10.00	1,717.80	5,216.96	
	ปรับแก้								
	- เหล็กเส้น SR.24 ขนาด RB.Ø6mm. (2.22 กก./เส้น)	171.78	ก.ก.	22.10	3,796.34	4.10	704.30	4,500.64	
	(ค่าวัสดุ) ปรับราคาลงให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์								
	(ค่าวัสดุ) ปรับราคาลงให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์							716.32	งานลด
	- เหล็กเส้น SR.24 ขนาด RB.Ø9mm. (4.99กก./เส้น)	42.80	ก.ก.	50.00	2,140.00	17.00	727.60	2,867.60	
	ปรับแก้								
	- เหล็กเส้น SR.24 ขนาด RB.Ø9mm. (4.99กก./เส้น)	42.80	ก.ก.	21.26	909.93	4.10	175.48	1,085.41	
								1,782.19	งานลด

ชื่อโครงการ ปริมาณงานลด โครงการก่อสร้างห้องเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ลำดับที่ ตาม ปร.4	รายการปริมาณงานลด / รายการแก้ไขแบบรูปตามมติกรรมการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้น SD.30 ขนาด DB.Ø16mm. (15.80 กก./เส้น) ปรับแก้	1,369.74	ก.ก.	20.19	27,655.05	53.00	72,596.22	100,251.27	
	- เหล็กเส้น SD.30 ขนาด DB.Ø16mm. (15.80 กก./เส้น)	1,369.74	ก.ก.	20.63	28,257.74	3.30	4,520.14	32,777.88	
	(ค่าวัสดุ) บริษัทขอปรับราคาลงให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์							67,473.39	งานลด
	(ค่าแรง) บริษัทขอปรับราคาลงให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง								
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 ปรับแก้	20.00	ก.ก.	30.00	600.00			600.00	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	20.00	ก.ก.	27.32	546.40			546.40	
	- อะเส 1-WF 150x75x5x7mm. ปรับแก้	1,030.00	ก.ก.	515.00	530,450.00	17.17	17,685.10	548,135.10	
	- อะเส WF 250x125x6x9mm.	1,030.00	ก.ก.	24.70	25,441.00	14.00	14,420.00	39,861.00	
	- ตัง 1-WF 150x75x5x7mm.	22.00	ก.ก.	23.17	509.74	37.00	814.00	1,323.74	
								508,274.10	งานลด

เมื่อวันที่



กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปริมาณงานลด โครงการก่อสร้างห้องเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ลำดับที่ ตาม บร.4	รายการปริมาณงานลด / รายการแก้ไขแบบรูปตามมติกรมการ ยกเลิกไม่มีแบบโครงสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				เมื่อวันที่					
	- จำนวน 1-C 125x50x20x3.2 mm. ปรับแก้	651.37	ก.ก.	172.00	112,035.64	8.48	5,523.62	1,323.74	งานลด
	- จำนวน WF 250x125x6x9 mm. (29.60kg/เมตร) ยาวรวม 26.70 ม. = 790.32 กก. เพื่อ 3 % 814.02 กก.	814.02	ก.ก.	24.70	20,106.29	14.00	11,396.28	31,502.57	
	หมายเหตุ พบความคลาดเคลื่อนของขนาดจันทันในฝั่งคานโครงสร้าง หลังคาน้ำที่ S-03 และเอกสาร ปร 4 ขนาดจันทันระบุที่ 1-C 125x50 x20x3.2 mm เห็นควรให้ใช้จันทันเหล็ก WF-250x125x6x9x12 mm. เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์เอกสารและไม่มีผลการทับกับ โครงสร้างอาคารแต่อย่างใด ประกอบกับขนาดจันทันในรูปตัดขยาย C แผ่นที่ A-07 ได้ระบุขนาดจันทันไว้ชัดเจน WF-250x125x6x9x12 mm.							86,056.68	งานลด
	- แปลงรูป หนาไม่น้อยกว่า 0.55mm. @0.40m. ปรับแก้	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	
	- แปลงเหล็ก 2"x4"xx2.3 mm. (5.14kg/เมตร) ยาวรวม 233.10 ม. = 1,198.13 กก. เพื่อ 3 % 1,234.07 กก.	1,234.07	ก.ก.	21.98	27,124.86	14.00	17,276.98	44,401.84	

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปริมาณงานลด โครงการก่อสร้างห้องเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ลำดับที่ ตาม ปจ.4	รายการปริมาณงานลด / รายการแก้ไขแบบรูปตามมติกรรมการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รายการงานระบบสุขาภิบาลและประปา ตามสัญญาจ้าง แบบที่ SN-02 - ถึงบำบัดน้ำเสียเพอร์กลาสขนาด 5000 ลิตร ไม่เต็มอากาศ ขนาด ก. 1.72 x ย. 2.62 x ส. 1.38 ม. ระบบไร้อากาศ ตามสัญญาจ้าง ปจ. 4 - ถึงบำบัดน้ำเสียเพอร์กลาสขนาด 5000 ลิตร ขนาด 1.60 x 3.10 x 1.75 ม. ระบบไร้อากาศ ก่อสร้างจริง - ถึงบำบัดน้ำเสียเพอร์กลาสขนาด 5000 ลิตร ไม่เต็มอากาศ ขนาด ก. 1.50 x ย. 3.50 x ส. 1.725 ม. ระบบไร้อากาศ หมายเหตุ ถึงบำบัดน้ำเสียที่ผู้รับจ้างเสนอมีขนาดความจุที่ 5000 ลิตร ตรงตามแบบที่กำหนด ในส่วนขนาดรูปทรงตั้งถึงเป็นขนาดของผู้ผลิต ที่มีการผลิตแตกต่างกันไปถึงเห็นควรใช้ถึงบำบัดน้ำเสียที่ผู้รับจ้างเสนอ และไม่มีผลกระทบต่อปริมาณงานแต่อย่างใด								
	เดิม - Dia.2"	12.00	เมตร	182.00	2,184.00	70.00	840.00	3,024.00	
	ปรับแก้ - Dia.2"	12.00	เมตร	38.00	456.00	40.00	480.00	936.00	
	เดิมน้อยกว่าสัญญา	12.00	เมตร	342.00	4,104.00	170.00	2,040.00	6,144.00	งานลด
	ปรับแก้ - Dia.4"	12.00	เมตร	132.00	1,584.00	100.00	1,200.00	2,784.00	
	เดิมน้อยกว่าสัญญา							3,360.00	งานลด

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปริมาณงานลด โครงการก่อสร้างห้องเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เมื่อวันที่

ลำดับที่ ตาม ป.ร.4	รายการปริมาณงานลด / รายการแก้ไขแบบรูปตามมติกรรมการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รายการงานโครงสร้างเหล็กตามสัญญาจ้าง								
	-โครงสร้างเหล็กแบบเชื่อมประกอบ								
	แก้ไขในแบบที่ S-02 / S-03								
	ก่อสร้างจริง แก้ไขเป็น								
	-งานโครงสร้างเหล็กแบบประกอบจุดต่อโครงสร้าง (Bolt-Nut)								
	เป็นโครงสร้างแบบแยกชิ้นส่วนทั้งหมดของโครงสร้างอาคาร								
	จากโรงผลิตและลำเลียงนำมาประกอบบริเวณหน้างาน								
	ตาม Shop Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอ								
								1,020,796.89	
	รวมค่างานลด								

